

הזמנת הפעלה למערכת VRF

1. פרטי הבקשה

תאריך הגשת הבקשה: _____ תאריך הפעלה מבוקש: _____
 שם הפרויקט: _____ מס' הזמנה: _____
 כתובת להפעלה: _____
 קבלן מיזוג אוויר: _____
 איש קשר: _____ טלפון לתיאום: _____

2. פרטי המערכת

מס' מעגל	1	2	3
דגם יחידת חוץ			
אורך קו נוזל 1/4"			
אורך קו נוזל 3/8"			
אורך קו נוזל 1/2"			
אורך קו נוזל 5/8"			
מספר מאיידים			
דגם מאיידים			

3. הכנה נדרשת

לפני הזמנת ההפעלה יש לוודא עמידה בתנאים הבאים (נא לסמן במיקום הרלבנטי):

סעיף	נושא	בוצע	לא בוצע	הערות
3.1	הזנת חשמל קבועה ליחידות פנים וליחידות חוץ (אין לחבר את יחידות הפנים והחוץ לחשמל ללא נוכחות טכנאי)			
3.2	עמידת המערכת בלחץ חנקן PSI 600 למשך 48 שעות לפחות (חל איסור לשבור לחץ במערכת ללא נוכחות טכנאי)			
3.3	כבל תקשורת ראשי דו-גידי 1.25 מ"מ שזור גמיש מחובר בין יחידת החוץ לכל יחידות הפנים			
3.4	כבל תרמוסטט חדר דו-גידי 0.75 מ"מ שזור גמיש מחובר			
3.5	כבל תקשורת דו-גידי מסוכך 1.25 מ"מ שזור גמיש מחובר מיחידת החוץ לבקר המרכזי (אם קיים)			
3.6	גישה לחנוכייה עם פתח שירות			

לידיעתך! במידה ואחד מהתנאים שלעיל לא יהיה מוכן ביום ההפעלה, יתואם מועד חדש בתשלום.

4. הערות

חובה נוכחות המתקין ביום ההפעלה עם הציוד הנדרש: מיכל R410A, משאבת ואקום 2 דרגות, סעפת שעונים R410A, שעון וואקום